

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍakce **ZŠ KOLOVEČ - BYT ŠKOLNÍKA** investor

Položka	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cena v Kč	Odbytová cena celkem
A	BOURÁNÍ				
1	vybourání keram dlažeb	m2	4		
2	otlučení obkladů keram.včetně omítek	m2	16,9		
3	demontáž PVC(2x) + podklad podložka	m2	45		
4	demontáž fošnové podlahy	m2	15		
5	demontáž zař.předmětů - WC,umyvadla,vana,dřez,boiler	kpl	1		
6	vybourání ker.soklu v=15cm	m2	21,6		
7	demontáž dveřních křídel 60-90cm	kus	10		
8	vybourání okna z luxfer	m2	1,5		
9	odvoz+skl.odpadu + stavební suť	t	1		
10	odvoz+skl.odpadu - netříděný - Lazce	kpl	1		
11	vybourání otvoru ve zdivu tl.150+450 cm (odvětr.koup.)	kus	2		
B	HSV				
1	doplnění omítek pod podlahy	m2	23		
2	oprava omítek stěn 20% přeštukování	m2	247		
3	vystěrkování podlah pod dlažby	m2	4		
4	opravy omítek po elektro + ZTI	kpl	50		
5	začištění obkladů a soklů	m	39		
6	zazdívka otvoru v nosné zdi z CPVf - havárie vody	kpl	1		
7	doplnění podlahy betonem, tl. 10 cm	m2	19		
8	montáž KARI sítě prům 5, oka 150/150	m2	19		
9	dodávka KARI sítě prům 5, oka 150/150	m2	24		
C	OBKLADY,DLAŽBY				
1	montáž keram.obkladu	m2	20,4		
2	specifikace : keram.obklad	m2	22		
3	montáž keramické dlažby	m2	4		
4	montáž keram.soklíku	m	21,6		
5	specifikace : keram.dlažba	m2	8		

D	OTVORY				
1	zazdívka otvoru Ytong 100 mm + omítka štuková 5 m2	m2	2,25		
E	TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, MALBY,NÁTĚRY,PVC				
1	vybourání podlahy z povalů	m2	15		
2	D+M dveřních křídel včetně kování				
	60L plné	kus	1		
	60P plné	kus	2		
	60P 1/3 sklo	kus	1		
	80P plné	kus	4		
	80P 2/3 sklo	kus	3		
3	nátěr + renovace zárubní š.60 mm	kus	4		
4	nátěr + renovace zárubní š.80 mm	kus	6		
5	malba stropů včetně oškrabání	m2	73		
6	malba stropů včetně oškrabání	m2	247		
8	vyčištění parketové podlahy - přebroušení	m2	40		
F	OSTATNÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE + PRÁCE PSV				
1	přesun hmot pro oprav	t	3,5		
2	ZAKRÝVÁNÍ KONSTRUKCÍ	kpl	1		
3	pomocné lešení	m2	40		
4	D+M kuchyňská linka	kpl	1		
5	práce ZTI : výměna rozvodů,sekání,plentování rýh + WC,umyvadlo,vana,boiler,dřez 3xbaterie + ostatní	kpl	1		
6	práce ELEKTRO: odvětrání koupelny + 1 ventilátor, kompletní výměna (elektrozvodů,kompletace	kpl	1		